



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. są w trakcie realizacji Projektu pod nazwą:

# **"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP I i II"**

**Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.**



Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację  
**I etapu Projektu „Uporządkowanie gospodarki  
ściekowej na terenie Miasta Płocka”**  
odbyło się 29 marca 2010 roku.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 178 mln zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności (UE)  
zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi nie więcej  
niż 74 mln zł.

Zakończenie Projektu planowane jest na koniec 2015 r.





W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap I i II (wartość robót budowlanych – 69,8 mln zł netto),
- Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku (wartość robót budowlanych – 11,4 mln zł netto),
- Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku (wartość robót budowlanych – 3,8 mln zł netto),
- Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5 (wartość robót budowlanych – 3,3 mln zł netto).







**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



**Oczyszczalnia ścieków w Maszewie**





**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Oczyszczalnia ścieków w Maszewie**





**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



**Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej**





**Przepompownia ścieków przy ul. Jasnej**





**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



**Przepompownia ścieków przy ul. Mazura**





Do realizacji pozostały jeszcze następujące zadania:

- III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu  
(wartość robót budowlanych - 11,3 mln zł netto),
- Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej  
(wartość robót budowlanych - 5,4 mln zł netto),
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka (etap 2)  
(wartość robót budowlanych - 28,9 mln zł netto).







23 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki „Wodociągów  
Płockich” podpisał umowę o dofinansowanie dla  
Projektu  
**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie  
Miasta Płocka, etap II”.**

Całkowity koszt Projektu wynosi ponad 55 mln zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności (UE)  
zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi nie  
więcej niż 24 mln zł.

Zakończenie Projektu planowane jest na połowę 2015 r.





W ramach Projektu wykonane zostaną następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice (wartość robót budowlanych - 11,1 mln zł netto),
- Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez likwidację oczyszczalni ścieków Radziwie i Góry, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie z przewodem tłocznym pod dnem Wisły do oczyszczalni Maszewo (wartość robót budowlanych - 7,3 mln zł netto),
- Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (szacowana wartość dostawy - 2,5 mln zł netto).





## **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice**

Zadanie będzie polegało na:

- wybudowaniu ok. 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej  
(dla nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej ze środków UE minimalna liczba mieszkańców przypadająca na 1 km sieci wynosi 90 osób)
- budowie 11 przepompowni,
- podłączeniu budynków mieszkalnych do kanalizacji  
(przykanaliki od kanału ulicznego do pierwszej studzienki znajdującej się na terenie posesji w odległości ok. 2 m od granicy działki),
- podłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej 1450 osób,
- odtworzeniu nawierzchni asfaltowych.



# INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




Projektowana przepompownia  
ścieków sanitarnych

Teren istniejącej  
oczyszczalni ścieków  
"GÓRY"  
przewidziany do likwidacji









## Planowany harmonogram prac budowlanych:

Lp.	Zakres prac	Planowany termin wykonania kanalizacji sanitarnej	Planowany termin wykonania odtworzenia dróg
1	ul. Przyszkolna	październik - grudzień 2013	marzec - kwiecień 2014
2	ul. Góry (od posesji nr 4 do ulicy Łąckiej)	październik - grudzień 2013 marzec - maj 2014	marzec - czerwiec 2014
3	ul. Łącka ( od posesji nr 33 do ul. Góry)	marzec - czerwiec 2014	lipiec - sierpień 2014
4	ul. Nowoosiedlowa	marzec - czerwiec 2014	lipiec 2014
5	ul. Edukacyjna	marzec - czerwiec 2014	lipiec 2014
6	ul. Pedagogiczna	kwiecień - czerwiec 2014	lipiec 2014
7	ul. Wakacyjna (od Edukacyjnej)	maj - czerwiec 2014	lipiec 2014
8	ul. Ciechomicka (od posesji nr 34 w kierunku ul. Łąckiej i Wiaduktu)	maj - sierpień 2014	wrzesień - październik 2014
9	ul. Łącka (od Ciechomickiej do ul. Góry)	lipiec - wrzesień 2014	wrzesień - październik 2014
10	ul. Semestralna (od ul. Ciechomickiej)	lipiec - październik 2014	październik - listopad 2014
11	ul. Browarna	lipiec - sierpień 2014	wrzesień 2014
12	ul. Chmielowa	lipiec - sierpień 2014	wrzesień 2014
13	ul. Lawendowa	lipiec - wrzesień 2014	październik 2014





Lp.	Zakres prac	Planowany termin wykonania kanalizacji sanitarnej	Planowany termin wykonania odtworzenia dróg
14	ul. M. Ciechomskiego	lipiec - wrzesień 2014	październik 2014
15	ul. Ziołowa	sierpień - listopad 2014	grudzień 2014
16	ul. Tęczowa	sierpień - listopad 2014	grudzień 2014
17	ul. Nauczycielska	wrzesień - październik 2014	listopad 2014
18	ul. Wakacyjna (od Semestralnej)	wrzesień - październik 2014	październik - listopad 2014
19	ul. Ciechomicka (od wiaduktu do posesji nr 140)	październik - grudzień 2014 marzec - maj 2015	kwiecień - maj 2015
20	ul. Tymiankowa	październik - grudzień 2014	marzec 2015
21	ul. Miętowa	listopad - grudzień 2014 marzec 2015	kwiecień 2015
22	ul. Janówek (od Tęczowej do posesji nr 6)	listopad - grudzień 2014 marzec 2015	kwiecień 2015
23	ul. Janówek (od posesji nr 6 do Ciechomickiej)	marzec - kwiecień 2015	maj 2015
24	ul. Rumiankowa	marzec - maj 2015	maj 2015
25	ul. Herbaciana	marzec - maj 2015	maj 2015
26	ul. Ciechomicka (od posesji nr 188 do posesji nr 140)	marzec - maj 2015	kwiecień - maj 2015
27	ul. Jeziora	maj 2015	maj 2015



# **Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Ciechomice po roku 2015.**

Zadanie będzie polegało na:

- zaprojektowaniu i wybudowaniu ok. 7,0 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeziorna, Browarna, Janówek, Włóściany, Nowociechomicka
- podłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej ponad 90 posesji,

Szacunkowy koszt zadania – 5,0 mln zł netto.

Realizacja zadania w latach 2015 - 2017.





**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Największa inwestycja ekologiczna w mieście wpłynie  
na poprawę stanu środowiska naturalnego i stanu**



**zanieczyszczenia rzeki Wisły, poprawi komfort życia  
mieszkańców i korzystnie wpłynie na estetykę miasta.**





**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Dziękujemy za uwagę**

**WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o. o.**

**Ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11**

**09-402 Płock**

**[www.wodociagi.pl](http://www.wodociagi.pl), [www.jrp.wodociagi.pl](http://www.jrp.wodociagi.pl)**

**E-mail: [plock@wodociagi.pl](mailto:plock@wodociagi.pl)**